

## 臺東縣達仁鄉公所災害復建工程一覽表

更新：112.3

災害名稱	工程名稱	經費(仟元)	發包日期	工程進度	實際完工日期	完工期限
110 年度 10 月 圓規颱風	110 年 10 月圓規颱風土板 一號堤防復建工程	5,225	2022.07.12	100.00%	2022.12.29	2022.12.29
110 年度 10 月 圓規颱風	110 年度 10 月圓規颱風東 74 道路災害復建工程	326	2022.04.18	100.00%	2022.05.31	2022.06.30
110 年度 10 月 圓規颱風	110 年 10 月圓規颱風農東 達 202-2 及土板產業道路 災害復建工程-工區一	452	2022.04.07	100.00%	2022.08.01	2022.08.01
110 年度 10 月 圓規颱風	110 年 10 月圓規颱風農東 達 202-2 及土板產業道路 災害復建工程-工區二	404	2022.04.07	100.00%	2022.08.01	2022.08.01
110 年度 10 月 圓規颱風	110 年 10 月圓規颱風新化 產業道路災害復建工程	782	2022.04.07	100.00%	2022.08.01	2022.08.01

110 年度 10 月 圓規颱風	110 年 10 月圓規颱風農東 達 207 道路災害復建工程 -工區一	87	2022. 04. 07	100. 00%	2022. 08. 01	2022. 08. 01
110 年度 10 月 圓規颱風	110 年 10 月圓規颱風農東 達 207 道路災害復建工程 -工區二	43	2022. 04. 07	100. 00%	2022. 08. 01	2022. 08. 01
111 年 10 月尼 莎颱風	111 年 10 月尼莎颱風 H3 農東達 202 災害復建工程 -工區一	888	公告中			
111 年 10 月尼 莎颱風	111 年 10 月尼莎颱風 H3 農東達 202 災害復建工程 -工區二	64	公告中			
111 年 10 月尼 莎颱風	111 年 10 月尼莎颱風 H3 農東達 202 災害復建工程 -工區三	170	公告中			
111 年 10 月尼 莎颱風	111 年 10 月尼莎颱風 H3 農東達 202 災害復建工程 -工區四	39	公告中			

111 年 10 月尼 莎颱風	111 年 10 月尼莎颱風 H3 農東達 202 災害復建工程 -工區五	170			公告中	
111 年 10 月尼 莎颱風	111 年 10 月尼莎颱風 H3 農東達 202 災害復建工程 -工區六	511			公告中	
111 年 10 月尼 莎颱風	111 年 10 月尼莎颱風 H3 農東達 202 災害復建工程 -工區七	209			公告中	
111 年 10 月尼 莎颱風	111 年 10 月尼莎颱風 H3 農東達 202 災害復建工程 -工區八	134			公告中	